

Per E-Mail an: info@zw-service.com

Rückfragen: (02642) 40 52 17 0

PN-Nummer (intern):

Bauvorhaben

Name:

Straße:

PLZ, Ort:

Projekt:

Auftrag:

Datum:

Wohnung

Etage:

Straße:

PLZ, Ort:

Telefon:

E-Mail:

Produkt

Typ:

UP

AP

M

Seriennummer:

XL

Herstellungsdatum:

Anzahl ...

• Heizkörperkreise:

• Fußbodenkreise:

Prüfdatum:

Prüfer:

Inbetriebnahme durch (Installateur)

Name:

Straße:

PLZ, Ort:

Telefon:

E-Mail:

Gemessene Werte

Primär Vorlauf-Temperatur: °C

Temperaturvorhaltungsventil: °C

Primär Rücklauf-Temperatur: °C

Differenzdruck sek. (Modul D2) mbar

Warmwassertemperatur: °C

Temperatur Fußbodenheizung VL: °C

Warmwassermenge: l/min

Primärvolumenstrom bei WWBereitung: l/h

Inbetriebnahme Checkliste

Prüfungen vor der Inbetriebnahme:

Spülen:

Füllen:

Entlüften:

Einstellwerte überprüfen:

Abnahmeprotokoll ausgefüllt:

Thermostatische Sanitär-Armaturen eingebaut?

Ja

Nein

Warmwasserbegrenzung bei Sanitär-Armaturen entfernt?

Ja

Nein

Hinweis:

Die Inbetriebnahme wurde ordnungsgemäß durchgeführt. Bitte lassen Sie uns das ordnungsgemäß ausgefüllte Abnahmeprotokoll nach erfolgter Inbetriebnahme per Fax oder E-Mail zukommen. Nur dann können wir Ihnen einen ausreichenden Support oder Kundendienst gewährleisten.

Ort, Datum

Unterschrift

Stempel