

Heizungsbauer

Name:
 Straße:
 PLZ, Ort:
 Ansprechpartner:
 Telefon:

Großhandel

Name:
 Straße:
 PLZ, Ort:
 Ansprechpartner:
 Telefon:

Projekt

Name:
 Straße:
 PLZ, Ort:
 Monteur vor Ort:
 Telefon:

Wichtige Hinweise – zu beachten VOR Beginn der Verlegearbeiten:

1. Der Bauleiter muss überprüft haben, ob der Rohfußboden eben ist und muss dies bestätigt und freigegeben haben. Sind Höhentoleranzen vorhanden, die 1 cm überschreiten, sind bauseits geeignete Maßnahmen zum Ausgleich vorzunehmen.
2. In jedem Geschoss muss bauseits ein Meterriss angebracht sein.
3. Eine Fußbodenheizungsauslegung und / oder ein Verlegeplan muss vorliegen, denen Informationen über Heizkreisgrenzen, mögliche Blindflächen, Verlegeabstände etc. zu entnehmen sind.
4. Die Baustelle muss gereinigt, trocken und frei von Vorgewerken sein, damit die Arbeiten ohne Hindernisse durchgeführt werden können.
5. Für die Verlegung benötigtes Material muss in der notwendigen Menge zu Beginn der Verlegearbeiten auf der Baustelle vorliegen.

Meterriss vorhanden:	Ja	Nein	Auslegung FBH vorhanden:	Ja	Nein
Verteiler montiert:	Ja	Nein	› Falls Ja, Datum Auslegung:		
Stromanschluss vorhanden:	Ja	Nein	Verlegeplan vorhanden:	Ja	Nein
Verlegematerial vorhanden:	Ja	Nein	› Falls Ja, Datum Verlegeplan:		

Aufbauhöhen in den einzelnen Geschossen:

KG	cm	EG	cm	1. OG	cm	2. OG	cm	DG	cm
----	----	----	----	-------	----	-------	----	----	----

Estrichart und -dicke:

Zementestrich: cm Anhydritestrich cm Trockenestrich cm Estrich unbekannt

Achtung!

Bei Einsatz von Fließestrichen ist eine am Randdämmstreifen befestigte PE-Folie auf der Systemplatte glatt zu ziehen und anzukleben, damit das Estrichwasser nicht zwischen Randdämmstreifen und Dämmung eine Verbindung zum Boden herstellt. Hierfür sollten spezielle Randdämmstreifen mit angebrachter Folie und Klebelasche verwendet werden. Bei Standardestrichen müssen auch Randdämmstreifen mit Folie verwendet werden (DIN 18560 1-4). Eine Verklebung mit der Systemplatte ist nicht notwendig. Die Folie muss über die Systemplatte verlegt werden, bevor die Rohrleitung verlegt wird, damit das Rohr die Folie fixiert.

Verbindliches Datum Estricheinbringung:

Frühestmögliches Datum Beginn Verlegearbeiten:

Spätestmögliches Datum Abschluss Verlegearbeiten:

Systemaufbau:

Bitte Systemdämmung angeben (Tacker-, Noppen,- Trockenbauplatte mit der Dicke und WLG)

1. Underdämmung, EPS, PUR, Extruder mit der Dicke, WLG und kPa
2. Underdämmung, EPS, PUR, Extruder mit der Dicke, WLG und kPa

Geschoss	Systemdämmung/Dicke	1. Underdämmung/ Dicke	2. Underdämmung/ Dicke
KG			
EG			
1. OG			
2. OG			
DG			

Muss Bauwerksabdichtung verlegt werden gegen aufsteigende Bodenfeuchtigkeit?	Ja	Nein
Falls Bitumenschicht verlegt wurde, muss die überlappend mit PE-Folie abgedeckt werden?	Ja	Nein
Sind Dehnungsfugen vorgesehen?	Ja	Nein
> Wenn Ja , sind diese mit dem Estrichleger abgesprochen?	Ja	Nein
Sollen Anbindungsleitungen isoliert werden?	Ja	Nein
> Soll die entsprechende Isolierung geliefert werden?	Ja	Nein
Trockenbauarbeiten sind abgeschlossen (Wände, Vorbauwände, Verkofferungen, mind. 30 cm hoch)	Ja	Nein
Sollen Estrichmessstellen gesetzt werden?	Ja	Nein
Haustechnische Installationen auf den Rohfußböden sind abgeschlossen und befestigt	Ja	Nein
Tragender Untergrund ist frei zugänglich und besenrein <small>(Die Ebenheitstoleranzen entsprechen der DIN 18202. Müll, Werkzeug usw. der Vorgewerke sind beseitigt)</small>	Ja	Nein
Keine Vor- und Nachgewerke sind auf der Montagefläche tätig	Ja	Nein
Innenputzarbeiten sind abgeschlossen, ausreichend abgetrocknet, Putzreste entfernt	Ja	Nein
Baustelle ist zugänglich, evtl. notwendige Schlüssel sind vorhanden	Ja	Nein

Aussparungen

Bäder / Duschen

BW Maße:	cm	BW Maße:	cm	BW Maße:	cm
DW Maße:	cm	DW Maße:	cm	DW Maße:	cm
ohne Dämmung		mit Dämmung		mit Dämmung	
ohne Rohr		ohne Rohr		ohne Rohr	
				mit Versatz (DW)	
				(gefällste DW)	

Küchen/Küchenzeile/Küchenblock (Maßangaben in L × B × T cm)

(falls im ersten Block nein angekreuzt wurde, bitte hier entsprechend den rechten Block ausfüllen)

Küche soll komplett durchgelegt werden	Ja	Nein	mit Dämmung
mit Dämmung und Rohr	Ja		ohne Rohr
Küchenblock Maße:		cm	
Küchenmaße werden von Fachhandwerker vor Ort auf den Rohboden eingezeichnet:	Ja	Nein	
1× FBH Rohr an AW entlang zu legen:	Ja	Nein	

Kamin/Öfen:

(falls im ersten Block nein angekreuzt wurde, bitte hier entsprechend den rechten Block ausfüllen)

Kamin soll komplett durchgelegt werden	Ja	Nein	mit Dämmung
mit Dämmung und Rohr	Ja		ohne Rohr
Kamin Maße		cm	auf Rohboden
Dämmung mit Versatz (PUR-Dämmung):		cm (>150 kpa Druckspannung)	

Treppengeländer:

Treppengeländer Maße:	cm	mit Dämmung
Treppenansatz Maße:	cm	ohne Rohr
Form (Bild + Maße / vor Ort anzeichnen)		(wird gebohrt Rohboden Wandverankert)

Auf dem Boden verlegte Rohre und Kabel sind rechtwinklig zu den Wänden in einem Abstand von 20 cm zur Wand in einer max. Breite von 30 cm zu verlegen (DIN 18560).

Sonstige Bemerkungen:

Ort, Datum:

Unterschrift Installateur