

Inbetriebnahme Auftragserteilung

ZEWO Wärmepumpe «LAMBDA»



Diesen Auftrag bitte an den Großhandel
und Kopie an ZW Service & Montage

Per E-Mail an: info@zw-service.com

Rückfragen: (02642) 40 52 17 0

Heizungsbauer

Firma:

Ansprechpartner:

Straße:

PLZ, Ort:

Telefon*:

Fax:

E-Mail:

Großhändler:

ZEWO Wärmepumpen «LAMBDA»

EU08L (2-10 kW) EU13L (3-15 kW)

EU15L (4,5-17 kW)

Brauchwasser

Boiler Hygienespeicher FWS

Speichervolumen:

Heizungsspeicher

Speichervolumen:

Hydraulik

Hydraulikschema vorhanden: Ja Nein

Verschaltung:

Kombi Direkt 2 Speicher

Ort, Datum:

Unterschrift

Stempel

Inbetriebnahme-Nr. (intern):

Bauvorhaben

Name:

Straße:

PLZ, Ort:

Telefon*:

Fax:

E-Mail:

* ohne Angabe einer Tel.-Nummer ist die Auftragserteilung nichtig.

Das Inbetriebnahmepaket umfasst folgende Inhalte:

- Überprüfung der Anlagenhydraulik und der elektrischen Verdrahtung
- Einweisung des Endverbrauchers
- Abnahmeprotokoll

Zur Inbetriebnahme müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

1. Die Anlage muss Heizungs- und Wasserseitig komplett befüllt und entlüftet sein (Füllwasser nach VDI 2035 !).
2. Eine Abnahme des Warmwassers muss gewährleistet sein.
3. Sämtliche Leitungen müssen aufgelegt sein.
4. Die Inbetriebnahme erfolgt nur an einem fertig gestellten elektrischen Festanschluss (kein Baustrom).
5. Bei Heiz- und Kühlbetrieb muss die Einzelraumregelung in Betrieb sein.
6. Der Heizungsbauer muss während der Inbetriebnahme anwesend sein.

Hinweis:

- Die Inbetriebnahme durch unseren Werkskundendienst erfolgt frühestens 10 Werktage nach Auftragserteilung und Auftragsklarheit.
- Sollten die oben genannten Voraussetzungen (Punkt 1-6) zur Inbetriebnahme nicht erfüllt worden sein, werden wir in diesem Falle den tatsächlichen Aufwand zum Stundensatz von 95,00 €/h zzgl. MwSt. sowie die Anfahrt mit 0,85 €/km (für Hin- und Rückfahrt) berechnen, mindestens jedoch eine Anfahrtspauschale von 85,00 €.
- Bitte beachten Sie, dass wir keine Teilinbetriebnahmen durchführen.